



*Municipalidad de Santiago Chimaltenango,
Huehuetenango. Guatemala C.A.*



Oficio No. 56-2022.


Santiago Chimaltenango, 01 de septiembre del año 2022.

A: Lic. Christian Quezada Mijangos
Delegado Departamental SEGEPLAN
Huehuetenango.
Presente.

Respetuosamente se les saluda deseándoles éxitos en las actividades que a diario realiza.

Me dirijo a usted por este medio, con el objeto de hacer entrega del **II INFORME CUATRIMESTRAL 2022** de avance de proyectos de Inversión 2022, de la Municipalidad de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, a dicha institución para los trámites correspondientes

Sin otro particular me suscribo de usted, como su atento y seguro servidor:


Froylan Elías Aguilar Jiménez
Alcalde Municipal

Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia
02 SEP 2022
Delegación Huehuetenango
Hora: 9:40
a. m.

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO

Fecha y Hora: 1/09/2022 08:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta fisica			0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7000000	7000000		Ejecución fina	548500	368207.20	0	100000	1016707.20	14.52%	1016707.20	0%	14.52%	0%	
286859-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA SECTOR TZI TXOTX, CASERIO LOCTOC, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta fisica	4.80	4.80	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
286854-MEJORAMIENTO CALLE CANTON BUENA VISTA Y CANTON ESPERANZA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	1360	1360	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
286878-MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO HORIZONTE, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	1300	1300	0	Ejecución física	325	325			650	50%	650	50%	50%	50%	
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	174700	267307.20	0	0	442007.20	49.11%	442007.20	49.11%	49.11%	49.11%	
286872-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta fisica	2.40	2.40	0	Ejecución física	1			1	2	83.33%	2	83.33%	83.33%	83.33%	
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	174700	0	0	100000	274700	91.57%	274700	91.57%	91.57%	91.57%	
286851-MEJORAMIENTO CALLE CANTON INDEPENDENCIA Y CANTON ALAMEDA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	1360	1360	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
286707-MEJORAMIENTO CALLE CANTON PLAN Y CANTON PALMITA UNO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro	Meta fisica	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
286868-MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO RIO OCHO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	1800	1800	0	Ejecución física	0				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	1400000	1400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO

Fecha y Hora: 1/09/2022 08:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
286864-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO NILLA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	2.41	2.41	0	Ejecución física	2	0.41			2.41	100%	2.41	100%	100%	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	199100	100900	0	0	300000	100%	300000	100%	100%	100%

F:


Alcalde Municipal