



*Municipalidad de Santiago Chimaltenango,
Huehuetenango. Guatemala C.A.*



Santiago Chimaltenango, 02 de enero del año 2023.


A: Lic. Christian Quezada Mijangos
Delegado Departamental SEGEPLAN
Huehuetenango.
Presente.

Respetuosamente se les saluda deseándoles éxitos en las actividades que a diario realiza.

Me dirijo a usted por este medio, con el objeto de hacer entrega del **III INFORME CUATRIMESTRAL 2022** de avance de proyectos de Inversión 2022, de la Municipalidad de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, a dicha institución para los trámites correspondientes

Sin otro particular me suscribo de usted, como su atento y seguro servidor:




Froylan Elias Aguilar Jiménez
Alcalde Municipal

Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia

05 ENE 2023

Delegado

Por: 

Unidos hacemos el Cambio!

munisantiagochimaltenango@gmail.com



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO**

Fecha y Hora: 2/01/2023 15:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7000000	7000000			Ejecución fina	0	3525300	600000	1857992.8	5983292.80	85.48%	7000000	100%	85.48%	100%
												4.80	100%	4.80	100%	100%	100%
286859-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA SECTOR TZI TXOTX, CASERIO LOCTOC, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUJENANGO	Kilometro	Meta física	4.80	4.80		0	Ejecución física			4.80		4.80	100%	4.80	100%	100%	100%
		Meta financiera	600000	600000		0	Ejecución financiera	0	0	600000	0	600000	100%	600000	100%	100%	100%
286854-MEJORAMIENTO CALLE CANTON BUENA VISTA Y CANTON ESPERANZA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUJENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1360	1360		0	Ejecución física		1360			1360	100%	1360	100%	100%	100%
		Meta financiera	1000000	1000000		0	Ejecución financiera	0	1000000	0	0	1000000	100%	1000000	100%	100%	100%
286878-MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO HORIZONTE, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUJENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1300	1300		0	Ejecución física			650		650	50%	1300	100%	50%	100%
		Meta financiera	900000	900000		0	Ejecución financiera	0	0	0	457992.80	457992.80	50.89%	900000	100%	50.89%	100%
286872-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUJENANGO	Kilometro	Meta física	2.40	2.40		0	Ejecución física		0.40			0.40	16.67%	2.40	100%	16.67%	100%
		Meta financiera	300000	300000		0	Ejecución financiera	0	25300	0	0	25300	8.43%	300000	100%	8.43%	100%
286851-MEJORAMIENTO CALLE CANTON INDEPENDECIA Y CANTON ALAMEDA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUJENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1360	1360		0	Ejecución física		1360			1360	100%	1360	100%	100%	100%
		Meta financiera	1000000	1000000		0	Ejecución financiera	0	1000000	0	0	1000000	100%	1000000	100%	100%	100%
286707-MEJORAMIENTO CALLE CANTON PLAN Y CANTON PALMITA UNO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUJENANGO	Metro	Meta física	2000	2000		0	Ejecución física		2000			2000	100%	2000	100%	100%	100%
		Meta financiera	1500000	1500000		0	Ejecución financiera	0	1500000	0	0	1500000	100%	1500000	100%	100%	100%
286868-MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO RIO OCHO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUJENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800		0	Ejecución física			1800		1800	100%	1800	100%	100%	100%
		Meta financiera	1400000	1400000		0	Ejecución financiera	0	0	0	1400000	1400000	100%	1400000	100%	100%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Fecha y Hora: 2/01/2023 15:12

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
286864-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO NILLA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta fisica	2.41	2.41	0	Ejecución fisica					0	0%	2.41	100%	0%	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	300000	100%	0%	100%

F: 
Alcalde Municipal



Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia
05 ENE 2023
